

**Wykaz prac planowanych w roku 2009/2010 mogących spowodować zmiany w warunkach funkcjonowania systemu przesyłowego wpływające na ograniczenia w przesyłaniu paliwa gazowego**

L.p.	Rodzaj prac	Oddział	Zakres prac	Przewidywany czas trwania	Termin	Wpływ na pracę systemu przesyłowego	ID punktów wejścia/wyjścia podlegających wyłączeniu bądź ograniczeniu
1	eksploatacyjne	Gdańsk	Przeгляд SG Banino wraz z próbami ciśnieniowymi urządzeń objętych dozorem UDT.	15 dni	maj 2009	Wyłączenie SG Banino z ruchu.	ID 650043
2	remontowe	Rembelszczyzna	Remont ZZU Józefów, ZZU Kolbiel, ZP Lubice, ZP Lipówka Huta Czechy, ZP Mięte, ZZU Korytnica oraz demontaż ZZU Józefów.	4-5 etapów, 19 dni	wrzesień 2009	Zamknięcie przepływu gazu w gazociągu DN 500 Wronów-Rembelszczyzna.	ID 540174, ID 588011, ID 540173, ID 580001, ID 540172, ID 540188, ID 540180
3	remontowe	Rembelszczyzna	Remont ZZU Lelewo, ZP Kąty Węgierskie.	2 etapy, 3 i 2 dni	październik 2009	Zamknięcie przepływu gazu w gazociągu DN 500 Rembelszczyzna-Włocławek II.	ID 540184
4	remontowe	Rembelszczyzna	Remont ZZU Wola Osowińska, ZZU Skarbicz, ZP Talczyn, ZZU Drewnik oraz wymiana monobloku na tłoczni Wronów i na ZZU Drewnik. Likwidacja wypłyceń w m. Brzozowa Duża.	2 etapy, 10 i 5 dni.	sierpień 2009	Zamknięcie przepływu gazu w gazociągu DN 700 Hołowczyce-Wronów.	ID 430273
5	remontowe	Rembelszczyzna	Remont ZZU Rżyska, ZP Grabie Stare.	3 dni	czerwiec 2009	Zamknięcie przepływu gazu w gazociągu DN 700 Rembelszczyzna-Hołowczyce.	ID 540198
6	remontowe	Rembelszczyzna	Remont ZP Sokolów.	2 dni	Uwarunkowane zgodą właściciela na wejście w teren.	Zamknięcie przepływu gazu w gazociągu DN 400 Mory-Swierk.	ID 540233
7	inwestycyjne	Rembelszczyzna	Modernizacja SRP Łomianki ul. Łąkowa.	14 dni	czerwiec 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 540146
8	inwestycyjne	Rembelszczyzna	Modernizacja SRP Ząbki.	3 m-ce	wrzesień-listopad 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 540300
9	inwestycyjne	Rembelszczyzna	Modernizacja SRP Lipówki.	5 m-cy	czerwiec-październik 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 540172
10	inwestycyjne	Rembelszczyzna	Modernizacja SRP Ciechanów ul. Kwiatowa.	3 m-ce	sierpień-październik 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 540106
11	inwestycyjne	Rembelszczyzna	Modernizacja SRP Grodzisk Mazowiecki.	3 m-ce	sierpień-październik 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 540215
12	inwestycyjne	Rembelszczyzna	Modernizacja SRP Mława ul. Daleka.	1 m-c	sierpień 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 540190
13	inwestycyjne	Rembelszczyzna	Modernizacja SP w m. Wólka Radzyńska.	3 m-ce	sierpień-październik 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 560003

14	inwestycyjne	Rembelszczyzna	Modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego SP Drewnik.	2 m-ce	maj-czerwiec 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 560401
15	inwestycyjne	Rembelszczyzna	Modernizacja układu nawaniania na SRP Maciejowice.	1 m-c	lipiec 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 540180
16	inwestycyjne	Rembelszczyzna	Modernizacja układu nawaniania na SRP Zakręt.	1 m-c	sierpień 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 540277
17	inwestycyjne	Rembelszczyzna	Modernizacja układu nawaniania na SRP Mańkowo.	1 m-c	wrzesień 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 540329
18	remontowe	Rembelszczyzna	Remont układu podgrzewania na SRP Lekowo.	7 dni	lipiec 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 540340
19	remontowe	Rembelszczyzna	Remont układu podgrzewania na SRP Wola Karczewska.	7 dni	wrzesień 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 540274
20	remontowe	Rembelszczyzna	Remont układu podgrzewania na SRP Wierzchowiny.	7 dni	październik 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 540323
21	remontowe	Rembelszczyzna	Remont układu podgrzewania na SRP Wieliszew.	7 dni	lipiec 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 540095
22	remontowe	Rembelszczyzna	Remont układów technologicznych i elementów zagospodarowania terenu na SRP Ciechanów ul. Kasprzaka.	3 m-ce	czerwiec-sierpień 2009	Czasowe wyłączenie stacji.	ID 540105
23	remontowe	Rembelszczyzna	Holowczyce I-remont w zakresie wymiany zaworów na połu technologicznym. Remont nieszczelnych kurków technologicznych węzła pomiarowego.	6 dni	kwiecień 2010	Brak możliwości pracy sprężarek Holowczyce I i Holowczyce II. Możliwy swobodny przepływ gazu na oba kierunki: Wronów i Rembelszczyzna.	ID 572407
24	inwestycyjne	Świerklany	Modernizacja SRP Ćwiklice.	1 dzień	maj 2009	W trakcie prac włączeniowych konieczny jest postój SRP Ćwiklice. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302511
25	inwestycyjne	Świerklany	Modernizacja gazociągu przyłączeniowego DN 150 do SRP Huta Stali Częstochowa i SRP Elsen.	1 dzień	październik 2009	Prace włączeniowe realizowane metodą tradycyjną. Konieczny postój SRP Elsen. Elsen będzie zasilany ze SRP Huta Częstochowa.	ID 390982
26	inwestycyjno-remontowe	Świerklany	Modernizacja gazociągu przyłączeniowego do SRP Spytkowice. Wymiana odcinka około 200 mb gazociągu DN 500 w Spytkowicach.	2 dni	wrzesień 2009	Prace włączeniowe realizowane metodą tradycyjną. Konieczny postój stacji gazowej Spytkowice. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302608
27	remontowe	Świerklany	Wymiana czterech odcinków gazociągu w m. Włosienica-0,6 km, Przeciszów-1,1 km, Brzeźnica-0,45 km, Brzezinka-0,2 km.	5 dni	wrzesień 2009	Prace włączeniowe poszczególnych odcinków będą wymagały jednodniowych postojów następujących stacji gazowych: Brzeźnica, Przeciszów, Zator. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302618, ID 302607, ID 302067
28	remontowe	Świerklany	Wymiana odcinka gazociągu Oświęcim Zaborze - 0,4 km	14 dni	czerwiec 2009	Prace włączeniowe będą wymagały postoju stacji Monowice. Odbiorcy będą mieli zapewnione drugostronne zasilanie.	ID 302040
29	eksploatacyjne	Świerklany	Gazociąg DN 200 Simoradz-Cieszyn wymiana zaworu na odpowietrzniku ZZU, na odgałęzieniu do SRP I st. Dębowiec.	1 dzień	sierpień 2009	W trakcie prac konieczny postój stacji Dębowiec. Odbiorcy będą mieli zapewnione zasilanie drugostronne.	ID 302605
30	inwestycyjne	Tarnów	Modernizacja stacji SRP Zarzekowice.	2x12 godzin	maj-lipiec 2009, marzec-kwiecień 2010	Wstrzymanie przepływu gazu w kierunku Grzybowa. II etap: wstrzymanie przepływu gazu w kierunku Zarzekowice-Sędziszów. Wyłączenie na 1 dzień stacji Sielec.	ID 488006, ID 435103
31	inwestycyjne	Tarnów	Montaż monobloku na ZZU SRP Raniżów.	1 dzień	maj-czerwiec 2009	Zasilanie odbiorców z akumulacji sieci średniego ciśnienia.	ID 430321

32	remontowe	Tarnów	Wymiana podziemnej zasuwy DN 500 nr 195P na kurek kulowy podziemny. Wymiana nadziemnych zasuw klinowych DN 300 nr 206N i 207N na kurek kulowy i zasuwę regulacyjną. Likwidacja połączenia DN 700 z DN 500 w Wysokiej na rzecz wykonania nowego połączenia na terenie służby w Gluchowie.	2 dni	maj-czerwiec 2009	Wyłączenie z pracy gazociągu DN 500 Husów - Gluchów oraz odcinków gazociągów Jarosław - Sędziszów DN 400 (Rogóżno - Łańcut) i DN 700 (Rogóżno - Sonina). Brak przesyłu gazociągiem DN 700 na kierunku Zachód. zmniejszenie odbioru importu do ok. 350 tys. m <sup>3</sup> /h.	ID 430299, ID 402314
33	remontowe	Tarnów	Wymiana ZZU z odcinkiem dolotowym na SRP Miłocin.	1 dzień	maj-czerwiec 2009	Wyłączenie na czas robót odgałęzienia do SRP Miłocin.	ID 430310
34	remontowe	Tarnów	Wymiana ZZU z odcinkiem dolotowym na SRP Trzebowniko.	1 dzień	maj-czerwiec 2009	Wyłączenie na czas robót odgałęzienia do SRP Trzebowniko i CNG Rzeszów, wyłączenie z ruchu 5 km gazociągu DN 400 Jarosław-Sędziszów w rejonie Rzeszowa.	ID 430330, ID 400038
35	remontowe	Tarnów	Wymiana ZZU wraz z odcinkami wylotowymi i dolotowym SRP Fryszak.	2 dni	maj-czerwiec 2009	Wyłączenie na czas robót gazociągu Sędziszów-Warzyce na odcinku Fryszak-Lubla.	ID 430290
36	remontowe	Tarnów	Gazociąg DN 400 Sandomierz-Rozwadów: wymiana układów zaporowo-upustowych w m. Kępie Zaleszańskie, Turbia, Agatówka.	3x12 godzin	czerwiec 2009	Wyłączenie odcinka gazociągu DN 400. Zmiana zasilania gazociągu do zasuwy 1138P w m. Charzewice zasilanie od strony Jarosławia, do zasuwy 1142N w m. Gorzyce zasilanie od strony Sandomierza.	ID 430400
37	remontowe	Tarnów	Wymiana układu zaporowo-upustowego w m. Komorów na gazociągu DN 300 Komorów-Sandomierz.	16 godzin	czerwiec 2009	Wyłączenie odcinka gazociągu DN 300 Komorów-Sandomierz.	ID 430349, ID 430358
38	remontowe	Tarnów	Remont układu filtracji, podgrzewania SRP Stalowa Wola (Charzewice).	1 dzień	czerwiec 2009	Wyłączenie SRP Stalowa Wola (Charzewice).	ID 430386
39	inwestycyjne	Tarnów	Gazociąg DN 300 Komorów-Sandomierz: wymiana odcinka gazociągu od m. Huta Komorowska do m. Jadachy o dł. 11 000 mb.	2x16 godzin	lipiec 2009	Wyłączenie odcinka gazociągu DN 300 Komorów-Sandomierz.	ID 430349, ID 491560, ID 430369, ID 430381, ID 430352, ID 430374
40	remontowe	Tarnów	Remont gazociągów na terenie SRP Solec Zdrój.	1 dzień	lipiec 2009	Wyłączenie SRP Solec Zdrój	ID 430185
41	remontowe	Tarnów	Remont gazociągów na terenie SRP Pawłów.	1 dzień	lipiec 2009	Wyłączenie SRP Pawłów	ID 430181
42	remontowe	Tarnów	Remont ZZU wraz z odcinkami gazociągów.	1 dzień	lipiec 2009	Wyłączenie SRP Rzozów	ID 430230
43	inwestycyjne	Tarnów	Gazociąg DN 250 Stalowa Wola-Sandomierz, wymiana odgałęzienia DN 100 do stacji SRP Zbydniów wraz z armaturą odcinającą dł. 490 m.	12 godzin	sierpień 2009	Wyłączenie odcinka gazociągu DN 250 Stalowa Wola-Sandomierz.	ID 430353, ID 430402
44	remontowe	Tarnów	Remont ciągów redukcyjnych SRP Swarzów.	1 dzień	sierpień 2009	Wyłączenie SRP Swarzów.	ID 430445
45	remontowe	Tarnów	Remont gazociągów na terenie SRP Mikołajowice.	1 dzień	sierpień 2009	Wyłączenie SRP Mikołajowice.	ID 430432
46	remontowe	Tarnów	Remont ciągów redukcyjnych SRP Raclawice.	1 dzień	sierpień 2009	Wyłączenie SRP Raclawice.	ID 430373
47	remontowe	Tarnów	Remont ciągów redukcyjnych SRP Świątniki Górne.	1 dzień	sierpień 2009	Wyłączenie SRP Świątniki Górne.	ID 430236
48	remontowe	Tarnów	Wymiana istniejącego UZU DN 200 w Tyrawie Solnej na nowy UZU z kurkiem podziemnym oraz armaturą upustową.	1 dzień	lipiec-wrzesień 2009	Wyłączenie z pracy gazociągu Hermanowice-Strachocina na odcinku Kuźmina-Mrzygłód.	ID 430133, ID 430110, ID 488012, ID 402313
49	remontowe	Tarnów	Wymiana dwóch ZZU DN 300 na gazociągu Hermanowice-Strachocina (przekroczenie rzeki San).	2 dni	lipiec-wrzesień 2009	Wyłączenie na czas robót gazociągu przesyłowego Hermanowice-Strachocina.	ID 430133, ID 430110, ID 430094, ID 430072, ID 402313
50	remontowe	Tarnów	Wymiana trzech ZZU na gazociągu Strachocina-Warzyce w m. Trześniów, Pustyny, Krosno.	3 dni	lipiec-wrzesień 2009	Wyłączenie na czas robót gazociągu przesyłowego Strachocina-Warzyce na odcinku Strachocina-Krościenko.	ID 430160, ID 430145, ID 430067, ID 488005, ID 430535, ID 430097
51	remontowe	Tarnów	Wymiana i likwidacja ZZU na gazociągu DN 250 Sędziszów-Warzyce.	1 tydzień	lipiec-wrzesień 2009	Wyłączenie na czas robót gazociągu przesyłowego Sędziszów-Warzyce.	ID 430334, ID 430295, ID 400020, ID 430313, ID 430332, ID 430290
52	inwestycyjne	Tarnów	Montaż nowej stacji szafkowej Gorzyce oraz wykonanie nowego odgałęzienia DN 100 do SRP Gorzyce.	12 godzin	wrzesień 2009	Wyłączenie stacji SRP Gorzyce, SRP Federal Mogul Gorzyce.	ID 430019, ID 490321
53	inwestycyjne	Tarnów	Montaż SRP Nowa Dęba ul. Wczasowa oraz wykonanie odgałęzienia DN 100 o dł. 350 m do SRP Nowa Dęba ul. Wczasowa.	12 godzin	wrzesień 2009	Wyłączenie stacji SRP Nowa Dęba ul. Wczasowa.	ID 430369
54	remontowe	Tarnów	Remont układu redukcji SRP Jadowniki.	1 dzień	wrzesień 2009	Wyłączenie SRP Jadowniki.	ID 430421
55	remontowe	Tarnów	Remont ciągów redukcyjnych SRP Domatków.	1 dzień	wrzesień 2009	Wyłączenie SRP Domatków.	ID 430576
56	remontowe	Tarnów	Remont układu redukcji SRP Stopnica.	1 dzień	wrzesień 2009	Wyłączenie SRP Stopnica.	ID 430188
57	remontowe	Tarnów	Gazociąg DN 250 Trześć-Jeziorko: wymiana układów zaporowo-upustowych w m. Trześć.	12 godzin	październik 2009	ETAP I - wyłączenie odcinka gazociągu DN 400 Sandomierz-Rozwadów. ETAP II - wyłączenie odcinka gazociągu DN 500 Sandomierz-Rozwadów.	ID 430395
58	remontowe	Tarnów	Remont gazociągu DN 50 Zadąbrowie-SRP Sośnica. Wymiana gazociągu DN 50 wraz z armaturą.	1 dzień	październik 2009	Wyłączenie SRP Sośnica.	ID 430524
59	remontowe	Tarnów	Remont układu redukcji.	1 dzień	październik 2009	Wyłączenie SRP Brzesko pl. Targowy.	ID 430408

60	remontowe	Tarnów	Remont ZZU wraz z odwadniaczem.	1 dzień	październik 2009	Wyłączenie SRP Zawada k/Dębicy.	ID 430459
61	remontowe	Tarnów	Remont układu filtracji, układu podgrzewania SRP Nisko.	1 dzień	październik 2009	Wyłączenie SRP Nisko.	ID 430368
62	remontowe	Tarnów	Remont układu redukcji SRP Niewodna.	1 dzień	październik 2009	Wyłączenie SRP Niewodna.	ID 430313
63	inwestycyjne	Tarnów	Gazociąg DN 250 Stalowa Wola-Sandomierz, wymiana odcinka gazociągu od m. Gorzyce do m. Stalowa Wola.	2x12 godzin	marzec 2010	Wyłączenie SRP: Zbydniów, Stalowa Wola ul. Przemysłowa, Jamnica. W II etapie nastąpi wyłączenie SRP: Elektrownia Stalowa Wola oraz Stalowa Wola oś. Energetyków.	ID 430402, ID 400030, ID 430353, ID 490914 ID 430388
64	inwestycyjne	Tarnów	Wymiana ZZU wraz z odcinkiem dolotowym do SRP Trzebownik.	1 dzień	maj-czerwiec 2009	Wyłączenie na czas robót gaz. DN400 Jarosław-Sędziszów na odcinku ZZU Rzeszów ul. Spółdzielcza do ZZU Rzeszów ul. Borowa.	ID 430330, ID 400038
65	inwestycyjne	Wrocław	Tłokowanie gazociągu DN 300 relacji Tłocznia Jeleniów-Bolesławiec.	9 dni po 10 godzin.	maj 2009	Ograniczenie importu do 30 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
66	inwestycyjne	Wrocław	Tłokowanie gazociągu DN 300 relacji Tłocznia Krzywa-Smokowice.	10 dni po 10 godzin.	maj 2009	Ograniczenie importu do 35 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
67	inwestycyjne	Wrocław	Modernizacja SRP Bobrzany.	6 godzin	listopad 2009	Podczas wykonywania prac przebiegowych zachodzi konieczność wyłączenia przedmiotowej stacji.	ID 210217
68	inwestycyjne	Wrocław	Przebudowa SRP Legnica Bartosów1.	2 dni	kwiecień 2010	Podczas wykonywania prac przebiegowych zachodzi konieczność wyłączenia przedmiotowej stacji.	ID 210109
69	inwestycyjne	Wrocław	Modernizacja SRP Bolesławiec Dobra.	2 dni	kwiecień 2010	Podczas wykonywania prac przebiegowych zachodzi konieczność wyłączenia przedmiotowej stacji.	ID 210179
70	inwestycyjne	Wrocław	Modernizacja SRP Bolesławiec Łąka.	2 dni	kwiecień 2010	Podczas wykonywania prac przebiegowych zachodzi konieczność wyłączenia przedmiotowej stacji.	ID 200178
71	inwestycyjne	Wrocław	Modernizacja SRP Mysłakowice (Kostrzyca).	2 dni	kwiecień 2010	Podczas wykonywania prac przebiegowych zachodzi konieczność wyłączenia przedmiotowej stacji (zasilanie odbiorców realizowane będzie gazociągiem ś/c od strony Rauschert).	ID 210256
72	remontowe	Wrocław	Gazociąg Szewce-Oltaszyn DN 200 oraz DN 300: wymiana dwóch 500 m odcinków.	2 dni	kwiecień 2010	SRP Hutmen oraz SRP Wiejska podczas prowadzenia prac mogą zostać wyłączone.	ID 210151, ID 210164
73	remontowe	Wrocław	Przekładka gazociągu w/c DN150: ZZU Rogoz-odgałęzienie SRP Żmigrodzka.	2 dni	październik 2009	Podczas wykonywania prac przebiegowych zachodzi konieczność wyłączenia przedmiotowej stacji.	ID 210170
74	remontowe	Wrocław	SRP Jelenia Góra Zabobrze 3 remont ZZU dolotowego i ciągów redukcyjnych.	7 dni	sierpień 2009	Podczas wykonywania prac przebiegowych zachodzi konieczność wyłączenia przedmiotowej stacji.	ID 210251
75	eksploatacyjne	Wrocław	Wymiana oleju na KO31, KO32, KO33 -tłocznia Krzywa.	2 dni	maj 2009	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
76	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд napędów PC Intertechnik.	2 dni	maj 2009	Ograniczenie importu do 80 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
77	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд techniczny kwartalny tłocznia Krzywa.	11 dni	maj 2009	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
78	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд techniczny kwartalny tłocznia Jeleniów.	5 dni	czerwiec 2009	Ograniczenie importu do 80 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
79	eksploatacyjne	Wrocław	Wymiana oleju na J031, J032-tłocznia Jeleniów.	12 godzin	lipiec 2009	Ograniczenie importu do 80 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
80	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд techniczny zimowy-tłocznia Krzywa.	13 dni	listopad 2009	Ograniczenie importu do 115 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
81	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд techniczny zimowy-tłocznia Jeleniów.	6 dni	listopad 2009	Ograniczenie importu do 90 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
82	eksploatacyjne	Wrocław	Wymiana oleju na J031, J032-tłocznia Jeleniów.	12 godzin	grudzień 2009	Ograniczenie importu do 90 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
83	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд techniczny roczny plus wymiana oleju na KO31, KO32, KO33-tłocznia Krzywa.	47 dni	kwiecień-maj 2010	Ograniczenie importu do 115 tys. m3/h w pp. Lasów.	ID 272411
84	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд techniczny półroczny na tłoczni Krzywa (agregat K033).	9 dni	13.08.2009-21.08.2009	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów. W przypadku realizacji prac z poz. 88 prace będą przeprowadzone w ramach ograniczenia z poz. 88.	ID 272411
85	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд techniczny półroczny na tłoczni Krzywa (agregat K031).	9 dni	24.08.2009-01.09.2009	Ograniczenie importu do 110 tys. m3/h w pp. Lasów. W przypadku realizacji prac z poz. 88 prace będą przeprowadzone w ramach ograniczenia z poz. 88.	ID 272411
86	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд techniczny półroczny na tłoczni Jeleniów (agregat J031, J032).	14 dni	02.09.2009-15.09.2009	Ograniczenie importu do 80 tys. m3/h w pp. Lasów. W przypadku realizacji prac z poz. 88 prace będą przeprowadzone w ramach ograniczenia z poz. 88.	ID 272411
87	eksploatacyjne	Wrocław	Przeгляд napędów SEHAZ-Fahlke i PC Intertechnik na tłoczni Krzywa.	2 dni	23.09.2009-24.09.2009	Ograniczenie importu do 85 tys. m3/h w pp. Lasów. W przypadku realizacji prac z poz. 88 prace będą przeprowadzone w ramach ograniczenia z poz. 88.	ID 272411
88	inwestycyjne	Wrocław	Próba stresowa gazociągu DN 300 relacji tłocznia Jeleniów-Taczalin. Etap II próba szczelności.	60 dni	lipiec-wrzesień 2009	Ograniczenie importu do 10 tys. m3/h w pp. Lasów. Prace będą prowadzone w przypadku podpisania umowy przyłączeniowej dla PMG Wierchowice z kierunku Lasowa.	ID 272411